

Акт освидетельствования ответственных конструкций "Металлический каркас здания"

Объект капитального строительства

Завод по производству стеклотары ЗАО "Мегаполис"

по адресу: г. Пермь, п. Красноармейский, ул. Керамическая, 31

(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)

ЗАО "Мегаполис", ОГРН 102230598549, ИНН 2310031475, адрес: 340082 г. Пермь, ул Солнечная

(фамилия, имя, отчество¹, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс,

15/2, телефон/факс 8(657)3699534, Саморегулируемая организация "Союз

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является²- для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,

Строительных компаний Южного Урала", ОГРН № 1096300001489, ИНН № 6316144627

фамилия, имя, отчество¹, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)

Лицо, осуществляющее строительство

ЗАО "МОНТАЖСТРОЙ", ОГРН 1027402000766, ИНН 7451002391, адрес: 454015 ул.К. Маркса

(фамилия, имя, отчество¹, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

д.2 офис 6, тел/факс 8(362)7299719, Саморегулируемая организация "Союз

наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс,

Строительных компаний Южного Урала", ОГРН № 1096300001489, ИНН № 6316144627

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является³)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

ООО "Стройпроект", ОГРН 107402000766, ИНН 5321123042, Адрес: 454092, г. Пермь,

(фамилия, имя, отчество¹, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

ул. Луночарского, дом 2/1, тел/факс. (8362)693037 Саморегулируемая организация "Союз

наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс,

Строительных компаний Южного Урала", ОГРН № 1096300001489, ИНН № 6316144627

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является⁴)

Акт освидетельствования ответственных конструкций

№ 3

" 18 " мая 2018 г.

(дата составления акта)

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля⁵

Зам. директора по строительству ЗАО "Мегаполис" Иванов С.В., № С-01-122978, приказ

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов

№24 от 26.02.2018 г.

в области строительства³, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица⁶, фамилии, имени, отчества¹, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя⁶)

Представитель лица, осуществляющего строительство

Руководитель проекта ЗАО "МОНТАЖСТРОЙ" Петров Т.Ю. приказ №2 от 29.02.2018 г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)

Инженер строительного контроля ЗАО "МОНТАЖСТРОЙ" Сидоров А.В.,

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов)

№ С-03-193884, приказ №11 от 03.03.2018 г.

в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации⁷

Инженер авторского надзора Михайлов П.Н., приказ №67 от 01.08.2015 г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица⁷, фамилии, имени, отчества¹, адреса места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя⁷, наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель⁴)

Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию⁹

Главный инженер Александров Я.М., приказ №16 от 02.10.2015 г., ООО "Амбир"

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,

ОГРН 102230598549, ИНН 5321109922, адрес 466010 г. Пермь, ул. Новая мельница, д. 127,

с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица,

офис 102

фамилии, имени, отчества¹, адреса места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

произвели осмотр ответственных конструкций, выполненных

ООО "Амбир"

(наименование лица (лиц), фактически выполнившего (выполнивших) конструкций)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие ответственные конструкции:

Металлический каркас здания в/о А-Д/1-8;

(наименование и краткая характеристика конструкций)

2. Конструкции выполнены по проектной документации

проект шифр РРЦ-КДР/П-02-КМ

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации,

ООО "Стройпроект" ГИП Николаев А.М.

сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)

3. Освидетельствованы скрытые работы, которые оказывают влияние на безопасность конструкций

1. Монтаж конструкций металлического каркаса в/о А-Д/1-8;

2. Антикоррозионная обработка сварных соединений металлического каркаса в/о А-Д/1-8;

3. Устройство подливки баз колонн в/о А-Д/1-8;

(указываются скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования)

4. При выполнении конструкций применены:

(наименование материалов, (изделий)

(информация в актах скрытых работ)

реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)¹⁰

5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие конструкций предъявляемым к ним требованиям, в том числе:

а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций

Исполнительная схема монтажа колонн

Исполнительная схема монтажа ферм

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)¹¹

б) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля

Акт ВИК сварных швов №Т45

Протокол УЗК сварных швов №1987, протокол испытаний бетона №265

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)¹¹

6. Проведены необходимые испытания и опробования

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)¹¹

7. Даты: начала работ " 25 " апреля 2018 г.
окончания работ " 18 " мая 2018 г.

8. Предъявленные конструкции выполнены в соответствии с техническими регламентами, иными нормативными правовыми актами и проектной документацией

СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"

СП 72.13330.2016 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии"

(наименования и структурные единицы технических регламентов,

проект шифр РРЦ-КДР/П-02-КМ, КЖ

иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)

9. На основании изложенного:

а) разрешается использование конструкций по назначению;¹²

б) разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере _____ % проектной нагрузки;¹²

в) разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:¹²

г) разрешается производство последующих работ:¹²

Монтаж ограждающих конструкций

(наименование работ и конструкций)

Дополнительные сведения _____

Акт составлен в _____ экземпляра
3 х

Приложения:

исполнительная схема монтажа колонн, исполнительная схема монтажа ферм

акт ВИК сварных швов №Т45, протокол УЗК сварных швов №1987, протокол

определения прочности бетона №265

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля⁵

Иванов С.В.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

Петров Т.Ю.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)

Сидоров А.В.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации⁷

Михайлов П.Н.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию⁹

Александров Я.М.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц

(фамилия, инициалы, подпись)

(фамилия, инициалы, подпись)